



**COMUNE DI FARNESE**  
**(Provincia di Viterbo)**

**COPIA**

**SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE N. 213 del 16/12/2011**

**Oggetto:** Lavori di attuazione di interventi per l'approvvigionamento idrico delle strutture di fruizione all'interno della Riserva. Rendicontazione finale della spesa

-----  
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE DELLA R.N. "SELVA DEL LAMONE"

**RICHIAMATA** la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della R.N. Selva del Lamone per il periodo 01.08.2010/01.08.2013;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale prot. n. 282 del 15.01.2011 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per la Riserva Naturale Selva del Lamone fino al 31.12.2011;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**PREMESSO** che con determinazione del Direttore regionale Ambiente e Protezione Civile n. B1068 del 12.03.2007 veniva concesso un contributo di € 60.000,00 per l'attuazione di interventi per l'approvvigionamento idrico delle strutture di fruizione all'interno della Riserva;

**CHE** con nota prot. n. 140880 del 10.06.2010, acclarata al protocollo generale del Comune di Farnese in data 12.06.2010 al n. 3889, il Direttore regionale Ambiente confermava l'attivazione della procedura di richiamo della somma nel frattempo caduta in perenzione amministrativa;

**CHE** con deliberazione n. 149 del 27.08.2010 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento, recante un importo complessivo di € 60.000,00 così suddiviso;

Importo lavori a base d'asta	€ 44.427,74
oneri per la sicurezza dei lavoratori	€ 906,69

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti, indagini	€ 4.692,00
- incentivo art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	€ 906,69
- IVA 20% sui lavori	€ 9.066,88

	Sommano	€ 14.665,57
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 60.000,00

**CHE** con propria determinazione n. 852 del 23.12.2010 i lavori sono stati affidati all'impresa Tripelpozzi S.r.l. con sede in via Pisa, 6 Grotte S. Stefano (VT) per l'importo come appresso determinato;

- corrispettivo a base d'asta	€ 44.427,74
- ribasso offerto 0,59%	-€ 269,43
- oneri per la sicurezza dei lavoratori	€ 906,69
Importo contrattuale	€ 45.065,00

al netto di IVA come per legge;

**CHE** l'impresa in data 24.12.2010 ha regolarmente sottoscritto il contratto di appalto dei lavori;

**CHE** con determinazione n. 212 del 16.12.2011 la Giunta Comunale ha approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in questione;

**CONSIDERATO** che, a seguito degli impegni contabili e delle liquidazioni effettuate, analiticamente riportate nello specchietto riassuntivo riportato in allegato, il quadro economico finale dell'intervento può determinarsi in € 58.495,34, così suddiviso:

Importo lavori a base d'asta	€ 44.158,31
oneri per la sicurezza dei lavoratori	€ 906,69

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti, indagini	€ 3.060,00
- incentivo art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	€ 906,69
- IVA 20% sui lavori	€ 9.463,65

	Sommano	€ 13.430,34
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 58.495,34

**PRESO ATTO** che secondo il quadro economico finale dell'intervento sopra riportato non è necessario alcun finanziamento aggiuntivo a quello iniziale;

#### DETERMINA

**DI DETERMINARE ED APPROVARE** la spesa finale occorsa per la realizzazione dell'intervento in questione in complessivi € 58.495,34, suddivisa come indicato nel quadro economico finale dell'intervento riportato in premessa.

**DI ACCERTARE** rispetto all'importo complessivo del finanziamento concesso pari ad € 60.000,00 una economia di € 1.504,66 da imputare all'intervento 4000005/9, impegno 2007/215 gestione RR.PP. del bilancio dell'esercizio finanziario corrente.

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione:

è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni;  
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

*Il Responsabile del Servizio*  
*Dr. Diego Mantero*

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Fiorenzo Strappafelci

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **01/02/2012** al **16/02/2012** al n. **6** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Responsabile delle Pubblicazioni On line*  
*Dott. Fabrizio Marchionni*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì .....

*Il Responsabile del Servizio*  
*Dott. Diego Mantero*

---

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993