

COPIA



**COMUNE DI SORANO**  
(Provincia di Grosseto)

**AREA SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 66 del 14/06/2014**

**Oggetto:** Approvazione perizia di variante dei lavori di ripristino della strada Castell'ottieri-S.Giovanni delle Contee cod 2012EGR0031

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio  
f.to Cannucciari Luigino

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **29/07/2014** al **13/08/2014** al n. **379** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì .....

*Il Responsabile del Servizio*  
*Dott.Giannelli Paolo*

---

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

**VISTO** il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”).

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*”) e s.m.i.

**VISTO** il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”) e s.m.i.

**VISTO** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”) e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all'art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

**VISTO** lo Statuto comunale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità.

**VISTO** il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all'Arch. Paolo Giannelli.

**VISTO** il Bilancio 2014 in corso di predisposizione

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27/11/2012, con il quale è stato approvato il “Piano straordinario degli interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica” di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana”;

**VISTO** l'allegato A del suddetto decreto, nel quale sono inseriti i seguenti interventi proposti dal Comune di Sorano, tra cui il (n° 2012EGR0031) **Ripristino della sede stradale Castell'Ottieri – San Giovanni delle Contee (denominata della Vaiana)**

**CONSIDERATO** che per l'importo complessivo degli interventi proposti sopracitati ammontante ad € 1.130.000,00 è stato assunta prenotazione d'impegno di spesa con decreto del Dirigente Responsabile della Regione Toscana D.G. Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità – Area Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici – Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, n. 5543 del 28/11/2012;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 78 del 04/12/2012 con la quale sono stati approvate le perizie dei lavori inseriti nel D.P.R.G.T. n. 201/2012;

**VISTO** il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Marco Bucelli dello Studio Associato Bucelli – Di Nardo con studio in via della Stazione n° 27 a Castel del Piano (GR) appositamente incaricato co Determinazione del Responsabile del Servizio n° 132/2012 di cui all'intervento n° 2012EGR0031 - Ripristino della sede stradale Castell'Ottieri – San Giovanni delle Contee (denominata della Vaiana), per un importo totale di € 185.000,00

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 10/01/2013 che approva il progetto di cui al punto precedente per un importo onnicomprensivo di € 185.000,00

1- **VISTA** la determinazione dei Servizi Tecnici n. 86 del 17/09/2013 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di (n° 2012EGR0031) Ripristino della sede stradale Castell'Ottieri – San Giovanni delle Contee (denominata della Vaiana) all'Impresa G.M.P. S.p.a. con sede nella Zona Industriale Est - 06055 - Marsciano (PG) Partita Iva 00417030541 che ha offerto un ribasso d'asta pari al 10,90 % (diecivirgolanovanta%) sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 140.091,65 per un importo netto di € 124.821,66 che in aggiunta all'importo di € 4.300,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti ribasso d'asta, comporta un importo contrattuale complessivo di € 129.121,66 oltre l'IVA di legge.

**VISTO** che l'intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 65122 del Bilancio r.r.p.p. 2012;

**PRESO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono stati verificati i requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-operativo della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria; requisiti previsti dagli articoli 38 e 40 del Decreto citato e dall'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

**VISTO** l'art. 5 comma 1 lettera a.1) del D.P.G.R. n° 207 del 4/12/2012 che prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, previa specifica previsione nell'atto di approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi del quale si è provveduto alla consegna in data 28/10/2013

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 29/11/2013 rep. 1775;

**PRESO ATTO** che durante le lavorazioni si sono resi necessari alcuni accorgimenti tecnici, consistenti principalmente nell'aumento dello scavo di sbancamento nella parte retrostante le gabbionate, oltre alla pulizia dell'argine del torrente e alla realizzazione di tubature per il drenaggio delle acque;

**VISTA** la perizia di variante suppletiva e diversa distribuzione di spesa nei limiti del 5 % e compresa nel limite del 50% del ribasso d'asta dei lavori appaltati, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Bucelli, comportante una spesa di € 6.438,63 oltre Iva 10%;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 86/2013 con la si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti, per un'errata identificazione dei lavori è stato assunto impegno di spesa, applicando all'importo contrattuale, l'Iva al 21%, mentre la corretta applicazione per i lavori stradali eseguiti è il 10% e pertanto occorre rettificare l'importo impegnato (Imp. 133), riducendo la parte dell'IVA eccedente nella misura dell'11%, pari ad € 14.203,38 e procedendo ad impegnare l'importo della perizia con iva al 10% per l'importo di € 7.082,49.

**VISTO** quanto sopra occorre procedere alla riduzione dell'importo di cui all'impegno n. 133 sul cap. 65122/12, per la cifra di € 7.120,89;

**RITENUTO**, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito

**DETERMINA**

1. di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori di "Ripristino della sede stradale Castell'Ottieri – San Giovanni delle Contee (denominata della Vaiana) **cod. n. 2012EGR0031** ", affidati all'Impresa G.M.P. S.p.a. con sede nella Zona Industriale Est - 06055 - Marsciano (PG) Partita Iva 00417030541, per un importo complessivo delle lavorazioni di **€135.560,29** oltre l'IVA di legge (10%) ed al netto del ribasso d'asta;
2. di dare atto che la perizia comporta una maggiore somma per le lavorazioni ammontante ad € 6.438,63 oltre Iva 10%;
3. di rettificare l'impegno di spesa assunto con la determinazione 86/13 n. 133/13 al capitolo 65122 del bilancio di previsione del 2012 a favore dell'Impresa G.M.P. S.p.a. Partita Iva 00417030541, a seguito della revisione dell'importo dell'IVA e dell'approvazione della Perizia, riducendo l'importo impegnato di € 7.120,89, rimpinguando l'impegno padre 631;
4. di dare mandato al R.U.P. di predisporre gli atti contabili finali dell'intervento;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Giannelli Paolo*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993